

I/16 Mělník - uzavírky

Etapy	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
I. ETAPA, pilíř P5 a P8			
1. polovina mostu, směr Mělník			
Oprava mostního závěru P5 a P8		24.4.2017	8.5.2017
Oprava mostního závěru P5 a P8		1.6.2017	10.6.2017
2. polovina mostu, směr Brozánky			
Oprava mostního závěru P5 a P8		9.5.2017	31.5.2017
Úplná uzavírka - montáž mostního závěru P5 a P8, pokládka ACO			
Montáž nového mostního závěru vč. zabetonování P5	2 dny	20.5.2017	21.5.2017
Montáž nového mostního závěru vč. zabetonování P8	2 dny	20.5.2017	21.5.2017
Pokládka obrusné vrstvy	1 den	11.6.2017	11.6.2017
II. ETAPA, od OP1 k pilíři P5 a OP14			
1. polovina mostu, směr Mělník			
Oprava mostního závěru u OP1 a OP14		12.6.2017	28.6.2017
Oprava mostního závěru u OP1 a OP14		22.7.2017	4.8.2017
2. polovina mostu, směr Brozánky			
Oprava mostního závěru u OP1 a OP14		28.6.2017	21.7.2017
Úplná uzavírka - montáž mostního závěru OP1 a OP14, pokládka ACO v úseku P5 - OP1			
Montáž nového mostního závěru vč. zabetonování OP1 a OP14	2 dny	15.7.2017	16.7.2017
Pokládka obrusné vrstvy OP1 - P14	1 den	5.8.2017	5.8.2017
III. ETAPA, pokládka asfaltu od OP14 k pilíři P8			
1. polovina mostu, směr Mělník			
Oprava pokládka asfaltu OP14 - P8		7.8.2017	16.8.2017
2. polovina mostu, směr Brozánky			
Oprava mostního závěru u OP14		17.8.2017	26.8.2017
Úplná uzavírka - pokládka ACO OP14 - P8	1 den	27.8.2017	27.8.2017